

PROYECTO: TECHO SOLAR HOSPITAL PADRE HURTADO 100KW

PTSP 2015-019 Programa techos solares: Hospital Padre Hurtado

NOMBRE DE TAREA	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15
PROYECTO SISTEMA FOTOVOLTAICO															
Adjudicación de la licitación	☒	☒													
Entrega de ingeniería de detalle			☒												
Aprobación de ingeniería de detalle				☒	☒										
Adquisición y acopio de equipos			☒	☒	☒	☒									
Instalación de faena						☒									
Montaje etapa 1						☒	☒	☒							
Montaje etapa 2									☒	☒	☒				
Instalación inversores												☒			
Presentación del TE4													☒	☒	
Puesta en marcha															☒
Acta de recepción															☒

Alcances:

Se inicia el período de 10 días hábiles para hacer entrega de la ingeniería de detalle el 14 de Diciembre de 2015.
 Plazo para la entrega de la primera revisión de la ingeniería de detalle: Lunes 28 de Diciembre de 2015.
 Plazo máximo para aprobar la ingeniería de detalle: 07 de Enero de 2016.
 El plazo máximo para construir la planta fotovoltaica es de 50 días corridos desde la aprobación de la ingeniería de detalles.
 Plazo máximo para la conexión de la planta: 35 días hábiles desde la presentación del TE4.

Notas:

La demora en la respuesta al TE4 están sujetos a los plazos y gestión de la SEC.