



PROYECTO: TECHOS SOLARES PEÑAFLO

PTSP 2015-019 Programa techos solares: Peñaflo

| | Semana 01 | Semana 02 | Semana 03 | Semana 04 | Semana 05 | Semana 06 | Semana 07 | Semana 08 | Semana 09 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NOMBRE DE TAREA | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO SISTEMA FOTOVOLTAICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adjudicación de la licitación | ☒ | ☒ | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de ingeniería de detalle | | | ☒ | | | | | | | | | | | | |
| Aprobación de ingeniería de detalle | | | | ☒ | ☒ | | | | | | | | | | |
| Adquisición y acopio de equipos | | | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | | | | | | | | | |
| Instalación de faena | | | | | | ☒ | | | | | | | | | |
| Montaje etapa 1 | | | | | | ☒ | ☒ | ☒ | | | | | | | |
| Montaje etapa 2 | | | | | | | | | ☒ | ☒ | ☒ | | | | |
| Instalación inversores | | | | | | | | | | | | ☒ | | | |
| Presentación del TE4 | | | | | | | | | | | | | ☒ | ☒ | |
| Puesta en marcha | | | | | | | | | | | | | | | ☒ |
| Acta de recepción | | | | | | | | | | | | | | | ☒ |

Alcances:

Se inicia el periodo de 10 días hábiles para hacer entrega de la ingeniería de detalle el 19 de Diciembre de 2016.

Plazo para la entrega de la primera revisión de la ingeniería de detalle: 08 de Enero de 2017.

Plazo máximo para aprobar la ingeniería de detalle: 18 de Enero de 2017.

El plazo máximo para presentación de TE4 es de 90 días corridos desde firma del contrato.

Notas:

La demora en la respuesta al TE4 están sujetos a los plazos y gestión de la SEC.