

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	feb '17		05 mar '17		12 mar '17		19 mar '17		26 mar '17		02 abr '17		09 abr '17		16 abr '17		23 abr '17		30 abr '17					
					L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L		
1	✈	MONTAJE CAMPO FOTOVOLTAICO	75 días	lun 26-12-16																								
2	✈	Reunión de inicio con Ministerio	1 día	mié 21-12-16																								
3	✈	Traslado de equipos y materiales a terreno	2 días	lun 26-12-16																								
4	✈	Montaje Campo Fotovoltaico y medidas seguridad	15 días	lun 26-12-16																								
5	✈	Montaje de Canalizaciones	12 días	lun 20-02-17																								
6	✈	Instalacion equipos y tableros	17 días	mar 28-02-17																								
7	✈	TRAMITACION PROYECTOS EN SEC	26 días	lun 20-03-17																								
8	✈	Ingreso de Formulario 4, Planos y Documentación general	1 día	jue 30-03-17																								
9	✈	Revisión de antecedentes por SEC	10 días	jue 30-03-17																								
10	✈	Aprobación de T4	1 día	mié 12-04-17																								

Proyecto: Carta Gantt Proyecto Fecha: jue 13-07-17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			