

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	'17 15 ene '17 22 ene '17 29 ene '17 05 feb '17 12 feb '17 19 feb '17 26 feb '17 05 mar '17 12 mar '17 19 mar '17 26 mar '17 02 abr '17 09 abr '17 16 abr '17 23 abr '17 30 abr '17																											
						V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M
1	🚀	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MONTAJE CAMPO FOTOVOLTAICO	75 días	jue 12-01-17	mié 26-04-17	[Barra de progreso continua]																											
2	🚀	Reunión de inicio con Ministerio y Teletón	1 día	jue 12-01-17	jue 12-01-17	[Barra de progreso]																											
3	🚀	Preparativos y logística para desarrollo de estructura techumbre	10 días	lun 16-01-17	vie 27-01-17	[Barra de progreso]																											
4	🚀	Traslado de equipos y materiales a terreno	2 días	lun 30-01-17	mar 31-01-17	[Barra de progreso]																											
5	🚀	Construcción de techumbre nueva	29 días	jue 02-02-17	mar 14-03-17	[Barra de progreso]																											
6	🚀	Montaje de Canalizaciones Interiores	12 días	mar 28-02-17	mié 15-03-17	[Barra de progreso]																											
7	🚀	Instalación campo fotovoltaico	28 días	vie 24-02-17	mar 04-04-17	[Barra de progreso]																											
8	🚀	TRAMITACION PROYECTOS EN SEC	26 días	lun 20-03-17	lun 24-04-17	[Barra de progreso]																											
9	🚀	Ingreso de Formulario 4, Planos y Documentación general	1 día	sáb 25-03-17	sáb 25-03-17	[Barra de progreso]																											
10	🚀	Revisión de antecedentes por SEC	25 días	lun 20-03-17	vie 21-04-17	[Barra de progreso]																											
11	🚀	Aprobación de T4	1 día	lun 24-04-17	lun 24-04-17	[Barra de progreso]																											

Proyecto: Carta Gantt Proyecto Fecha: jue 13-07-17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			