

**PROYECTO: TECHO SOLAR HOSPITAL DE PARRAL 60KW**

584105-50-LP15 Programa techos solares: Hospital de Parral

|                                      | Semana 01 | Semana 02 | Semana 03 | Semana 04 | Semana 05 | Semana 06 | Semana 07 | Semana 08 | Semana 09 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>NOMBRE DE TAREA</b>               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>PROYECTO SISTEMA FOTOVOLTAICO</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Adjudicación de la licitación        | ☒         | ☒         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Entrega de ingeniería de detalle     |           |           | ☒         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Aprobación de ingeniería de detalle  |           |           |           | ☒         | ☒         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Adquisición y acopio de equipos      |           |           | ☒         | ☒         | ☒         | ☒         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Instalación de faena                 |           |           |           |           |           | ☒         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Montaje etapa 1                      |           |           |           |           |           | ☒         | ☒         | ☒         |           |           |           |           |           |           |           |
| Montaje etapa 2                      |           |           |           |           |           |           |           |           | ☒         | ☒         | ☒         |           |           |           |           |
| Instalación inversores               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ☒         |           |           |           |
| Presentación del TE4                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ☒         | ☒         |           |
| Puesta en marcha                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ☒         |
| Acta de recepción                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ☒         |

**Alcances:**

Se inicia el período de 10 días hábiles para hacer entrega de la ingeniería de detalle el 20 de Noviembre de 2015.

Plazo para la entrega de la primera revisión de la ingeniería de detalle: Viernes 04 de Diciembre.

Plazo máximo para aprobar la ingeniería de detalle: 16 de Diciembre de 2015.

El plazo máximo para construir la planta fotovoltaica es de 50 días corridos desde la aprobación de la ingeniería de detalles.

Plazo máximo para la conexión de la planta: 35 días hábiles desde la presentación del TE4.

**Notas:**

La demora en la respuesta al TE4 están sujetos a los plazos y gestión de la SEC.