

Nr.	Actividad	Inicio	Duración	1. Qtl, 2017					
				Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	
1	Movilización RRHH, Materiales y Maquinaria	24.11.16	2 d		■				
2	Suministro y Acopio de Insumos en Obra	25.11.16	2 d		■				
3	Preparación Obra/ Limpieza	27.11.16	1 d		■				
4	Replanteo Sistema de Montaje sobre Cubierta	28.11.16	1 d		■				
5	Implementación Sistema de Montaje y Estructura	28.11.16	5 d		■				
6	Instalación Paneles e Inversores	03.12.16	4 d			■			
7	Instalación Partidas Eléctricas CC	07.12.16	3 d				■		
8	Instalación Partidas Eléctricas CA	08.12.16	3 d				■		
9	Puesta en Marcha Instalación	15.02.17	1 d					■	
10	Capacitación y Chequeo de la Instalación junto con el cliente	29.03.17	1 d						■
11	Recepción Planta Fotovoltaica	29.03.17	1 d						■