

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	'16							18 sep '16							09 oct '16							30 oct '16							20 nov '16							11 dic '16							01 ene '17							22 ene '17							12 feb '17							05
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	
1	★	IMPLEMENTACION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN COMUNAS DE SALAMANCA, ILLAPEL Y OVALLE - REGION DE COQUIMBO	120 días	mar 13-09-16	lun 27-02-17																																																																
2	★	IMPORTACION DE EQUIPOS	30 días	lun 19-09-16	vie 28-10-16																																																																
3	★	Embarque y transporte marítimo	27 días	lun 19-09-16	mar 25-10-16																																																																
4	★	Gestiones de aduana y transporte a bodega	2 días	mié 26-10-16	jue 27-10-16																																																																
5	★	DESARROLLO INGENIERIA BASICA	36 días	vie 16-09-16	vie 04-11-16																																																																
6	★	Elaboración Ingeniería Básica	21 días	vie 16-09-16	vie 14-10-16																																																																
7	★	Entrega a Ministerio de Energia	1 día	lun 17-10-16	lun 17-10-16																																																																
8	★	Revisión por Ministerio de Energia	8 días	lun 17-10-16	mié 26-10-16																																																																
9	★	Correcciones de Ingeniería	4 días	jue 27-10-16	mar 01-11-16																																																																
10	★	Entrega correcciones a ministerio	1 día	mié 02-11-16	mié 02-11-16																																																																
11	★	Revisión final y aprobación Ingeniería por Ministerio	2 días	jue 03-11-16	vie 04-11-16																																																																
12	★	Aprobación para construcción	1 día	vie 04-11-16	vie 04-11-16																																																																
13	★	MONTAJE CAMPO FOTOVOLTAICO E INSTALACIONES ELECTRICAS	75 días	mié 09-11-16	mar 21-02-17																																																																
14	★	ENTREGA DE TERRENO Y LOGISTICA DE INICIO	3 días	mié 09-11-16	vie 11-11-16																																																																
15	★	Entrega de terreno	2 días	mié 09-11-16	jue 10-11-16																																																																
16	★	Preparativos y logística para montaje de equipos	3 días	mié 09-11-16	vie 11-11-16																																																																
17	★	MONTAJE PLANTA SOLAR HOSPITAL ILLAPEL	45 días	lun 14-11-16	vie 13-01-17																																																																
18	★	Traslado y almacenamiento de equipos.	2 días	lun 14-11-16	mar 15-11-16																																																																
19	★	Montaje de pisos técnicos y campo fotovoltaico	12 días	mié 16-11-16	jue 01-12-16																																																																
20	★	MONTAJE PLANTA SOLAR MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	45 días	lun 21-11-16	vie 20-01-17																																																																
21	★	Traslado de equipos y logística inicio	2 días	mié 16-11-16	jue 17-11-16																																																																
22	★	Montaje de pisos técnicos y campo fotovoltaico	10 días	lun 21-11-16	vie 02-12-16																																																																
23	★	MONTAJE PLANTA SOLAR CENTRO POLIDEPORTIVO OVALLE	15 días	lun 05-12-16	vie 23-12-16																																																																
24	★	Traslado de equipos y logística inicio	2 días	lun 05-12-16	mar 06-12-16																																																																
25	★	Montaje de pisos técnicos y campo fotovoltaico	12 días	mar 06-12-16	mié 21-12-16																																																																
26	★	MONTAJE PLANTA SOLAR TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE	12 días	lun 05-12-16	mar 20-12-16																																																																
27	★	Traslado de equipos y logística inicio	2 días	mié 07-12-16	jue 08-12-16																																																																
28	★	Montaje de pisos técnicos y campo fotovoltaico	7 días	jue 08-12-16	vie 16-12-16																																																																
29	★	MONTAJE PLANTA SOLAR JUZGADO DE FAMILIA DE OVALLE	12 días	mar 13-12-16	mié 28-12-16																																																																
30	★	Traslado de equipos y logística inicio	2 días	mar 13-12-16	mié 14-12-16																																																																
31	★	Montaje de pisos técnicos y campo fotovoltaico	7 días	lun 19-12-16	mar 27-12-16																																																																
32	★	MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	25 días	lun 09-01-17	vie 10-02-17																																																																
33	★	Montaje eléctrico Hospital de Illapel	5 días	lun 09-01-17	vie 13-01-17																																																																
34	★	Montaje eléctrico Municipalidad de Salamanca	5 días	lun 16-01-17	vie 20-01-17																																																																
35	★	Montaje eléctrico Polideportivo de Ovalle	5 días	lun 23-01-17	vie 27-01-17																																																																
36	★	Montaje eléctrico Teatro Municipal de Ovalle	5 días	lun 30-01-17	vie 03-02-17																																																																
37	★	Montaje eléctrico Juzgado de Familia de Ovalle	5 días	lun 06-02-17	vie 10-02-17																																																																
38	★	TRAMITACION PROYECTOS EN SEC	26 días	vie 20-01-17	vie 24-02-17																																																																
39	★	Ingreso de Formulario 4, Planos y Documentación general	1 día	lun 06-02-17	lun 06-02-17																																																																
40	★	Revisión de antecedentes por SEC	10 días	lun 06-02-17	vie 17-02-17																																																																
41	★	Aprobación de T4	5 días	lun 20-02-17	vie 24-02-17																																																																

Proyecto: Carta Gantt Proyecto
 Fecha: mié 02-11-16

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			