


Instalación Planta Solar Fotovoltaica Edificio Teletón Santiago

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	octubre 2015												noviembre 2015												diciembre 2015											
						19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	01	03	06	09	12	15	18	21			
1	INICIO PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA Santiago Edificio Teleton	0 días	lun 17-08-15	lun 17-08-15		Edificio Teleton																																			
2	Implementación Planta Solar Fotovoltaica	90 días	lun 21-09-15	sáb 19-12-15		Implementación Planta Solar Fotovoltaica 90 días																																			
3	ACTIVIDADES	0 días	lun 12-10-15	lun 12-10-15																																					
4	1.- Movilización RRHH, Materiales y Maquinaria	3 días	lun 12-10-15	mié 14-10-15	3																																				
5	2.- Suministro y Acopio de Insumos en Obra	3 días	jue 15-10-15	sáb 17-10-15	4																																				
6	3.- Preparación Obra / Limpieza	4 días	dom 18-10-15	mié 21-10-15	5																																				
7	4.- Replanteo Sistema de Montaje Sobre Cubierta	4 días	jue 22-10-15	dom 25-10-15	6																																				
8	5.- Implantación Sistema de Montaje	8 días	lun 26-10-15	lun 02-11-15	7																																				
9	6.- Instalación Paneles e Inversores	8 días	lun 26-10-15	lun 02-11-15	7																																				
10	7.- Instalación Partidas Eléctricas CC	8 días	jue 22-10-15	jue 29-10-15	6																																				
11	8.- Instalación Partidas Eléctricas CA	8 días	jue 22-10-15	jue 29-10-15	6																																				
12	10.- Puesta en Marcha Instalación	2 días	mar 03-11-15	mié 04-11-15	9																																				
13	11.- Chequeo de la Instalación Junto con Cliente	1 día	jue 05-11-15	jue 05-11-15	12																																				
14	12.- Recepción Planta Fotovoltaica	1 día	vie 06-11-15	vie 06-11-15	13																																				
15	FIN DEL PROYECTO	0 días	jue 05-11-15	jue 05-11-15	13																																				
16	DURACIÓN TOTAL PROYECTO	25 días	lun 12-10-15	jue 05-11-15		DURACIÓN TOTAL PROYECTO 25 días																																			

Instalación Planta Solar Fotovoltaica Edificio Teletón Santiago



Proyecto: Techos Solares Teleton
Fecha: 27 de Julio del 2015

Tarea		Tarea resumida		División		Agrupar por síntesis		Tarea manual		Resumen manual solo el comienzo		Tareas externas	
Hito		Hito resumido		Tareas externas		Hito inactivo		solo duración		Informe de resumen manual		Hito externo	
Resumen		Progreso resumido		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Progreso	