

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						May '17	04 jun '17	02 jul '17	30 jul '17	27 ago '17	24 sep '17	22 oct '17							
1	✈	CONTRATO PROYECTO FOTOVOLTAICO HOSPITAL SAN BORJA - 200 KW	110 días	mié 17-05-17	mar 17-10-17	[Gantt bar from May 17 to Oct 17]													
2	✈	Fecha Inicio de Contrato	1 día	mié 17-05-17	mié 17-05-17	[Vertical tick on May 17]													
3	✈	Fecha Término Instalación Planta Fotovoltaica	1 día	vie 15-09-17	vie 15-09-17	[Vertical tick on Sep 15]													
4	✈	Entrega Final de Información a Ministerio de Energía	1 día	vie 13-10-17	vie 13-10-17	[Vertical tick on Oct 13]													
5	✈	Actividades de Ingeniería	23 días	mié 17-05-17	vie 16-06-17	[Gantt bar from May 17 to Jun 16]													
6	✈	Entrega de Ingeniería	1 día	vie 16-06-17	vie 16-06-17	[Vertical tick on Jun 16]													
7	✈	Revisión de Ingeniería	7 días	vie 16-06-17	lun 26-06-17	[Gantt bar from Jun 16 to Jun 26]													
8	✈	Correcciones y Aprobacion de Ingeniería	5 días	lun 26-06-17	vie 30-06-17	[Gantt bar from Jun 26 to Jun 30]													
9	✈	Aprobación de Ingeniería	1 día	vie 30-06-17	vie 30-06-17	[Vertical tick on Jun 30]													
10	✈	Montaje Planta Fotovoltaica	60 días	lun 03-07-17	vie 22-09-17	[Gantt bar from Jul 3 to Sep 22]													
11	✈	Fecha Inicio de actividades en San Borja	1 día	lun 03-07-17	lun 03-07-17	[Vertical tick on Jul 3]													
12	✈	Logística de Inicio y Traslado de materiales	5 días	lun 03-07-17	vie 07-07-17	[Gantt bar from Jul 3 to Jul 7]													
13	✈	Montaje de pisos técnicos, Gatera y Cuerda de Vida	5 días	mié 05-07-17	mar 11-07-17	[Gantt bar from Jul 5 to Jul 11]													
14	✈	Montaje de Estructuras de Soporte y Campo Fotovoltaico	45 días	lun 10-07-17	vie 08-09-17	[Gantt bar from Jul 10 to Sep 8]													
15	✈	Canalizaciones eléctricas y Cableado	40 días	sáb 15-07-17	jue 07-09-17	[Gantt bar from Jul 15 to Sep 7]													
16	✈	Instalacion de Inversores y Conexiones Finales	10 días	lun 04-09-17	vie 15-09-17	[Gantt bar from Sep 4 to Sep 15]													
17	✈	Tramitacion proyectos en SEC	30 días	lun 04-09-17	vie 13-10-17	[Gantt bar from Sep 4 to Oct 13]													
18	✈	Preparación de documentos	14 días	lun 04-09-17	jue 21-09-17	[Gantt bar from Sep 4 to Sep 21]													
19	✈	Ingreso de expediente	1 día	mié 04-10-17	mié 04-10-17	[Vertical tick on Oct 4]													
20	✈	Revision y aprobacion de Antecedentes por SEC	8 días	mié 04-10-17	vie 13-10-17	[Gantt bar from Oct 4 to Oct 13]													
21	✈																		

Proyecto: Carta Gantt Maestra
 Fecha: vie 03-11-17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			