

Planificacion Proyecto FV Hospital de Iquique.mpp

Id	% compl de tarea	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
							mayo 2017	junio 2017	julio 2017	agosto 2017	septiembre	octubre 2017	noviembre	diciembre 2017	enero 2018	febrero 2018		
1	98%	→	<b>Proyecto Hospital de Iquique</b>	159 días	mar 06/06/17	vie 12/01/18												
2	10...	→	<b>Fase Administrativa</b>	35,5 días	jue 13/07/17	jue 31/08/17												
3	10...	→	Reunion de Inicio y vista a Terreno en H.I.	2 días	jue 13/07/17	vie 14/07/17												
4	10...	→	Firma Contrato	33,5 días	lun 17/07/17	jue 31/08/17												
5	10...	→	<b>Ingeniera de Detalle</b>	18 días	lun 17/07/17	mié 09/08/17												
6	10...	→	Solicitud de antecedentes	2 días	lun 17/07/17	mar 18/07/17												
7	10...	→	Desarrollo de ingenieria	10 días	lun 17/07/17	vie 28/07/17												
8	10...	→	Revisión de Planimetria	1 día	lun 31/07/17	lun 31/07/17												
9	10...	→	Entrega Final de Ingenieria	7 días	mar 01/08/17	mié 09/08/17												
10	10...	→	<b>Compra de Equipos</b>	119 días	mar 06/06/17	dom 19/11/17												
11	10...	→	<b>Paneles</b>	107 días	mar 06/06/17	mié 01/11/17												
12	10...	→	Compra de Paneles	29 días	mar 06/06/17	vie 14/07/17												
13	10...	→	Llegada Paneles	11 días	mar 10/10/17	mar 24/10/17												
14	10...	→	Envio terreno Paneles	3 días	lun 30/10/17	mié 01/11/17												
15	10...	→	<b>Estructuras</b>	95 días	lun 10/07/17	dom 19/11/17												
16	10...	→	Compra Estructura	17,5 días	lun 10/07/17	mié 02/08/17												
17	10...	→	Llegada Estructura	26 días	lun 16/10/17	dom 19/11/17												
18	10...	→	<b>Inversores</b>	95 días	lun 03/07/17	vie 10/11/17												
19	10...	→	Compra Inversores	15 días	lun 03/07/17	vie 21/07/17												
20	10...	→	Llegada Inversores	7 días	lun 30/10/17	mar 07/11/17												
21	10...	→	Envio terreno Inversores	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17												
22	10...	→	Compra varios	90 días	mar 15/08/17	lun 18/12/17												

Tareas críticas		Tarea manual		Hito de línea base		Tareas externas	
División crítica		solo el comienzo		Hito		Hito externo	
Progreso de tarea crítica		solo fin		Progreso del resumen		Tarea inactiva	
Tarea		solo duración		Resumen		Hito inactivo	
División		Línea base		Resumen manual		Resumen inactivo	
Progreso de tarea		División de la línea base		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Planificación Proyecto FV Hospital de Iquique.mpp

Id	% compl	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
							mayo 2017	junio 2017	julio 2017	agosto 2017	septiembre	octubre 2017	noviembre	diciembre 2017	enero 2018	febrero 2018		
23	95%	→	<b>Instalación y Montaje</b>	75 días	<b>lun 02/10/17</b>	<b>vie 12/01/18</b>												
24	10...	↗	Instalacion de Faena	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17												
25	10...	↗	Movimiento de materiales	5 días	vie 06/10/17	jue 12/10/17												
26	10...	↗	Instalación Estructura	29 días	vie 20/10/17	mié 29/11/17												
27	10...	↗	Montaje Paneles	25 días	jue 19/10/17	mié 22/11/17												
28	10...	→	<b>Trabajos adicionales Edificio A</b>	19 días	<b>mar 03/10/17</b>	<b>vie 27/10/17</b>												
29	10...	↗	Corte de cañerías edificio A	10 días	mar 03/10/17	lun 16/10/17												
30	10...	↗	Movimiento de aires acondicionados edificio A	10 días	lun 09/10/17	vie 20/10/17												
31	10...	↗	Modificacion de tendido electrico Edificio A	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17												
32	10...	→	<b>Trabajos adicionales Edificio C</b>	20 días	<b>lun 20/11/17</b>	<b>vie 15/12/17</b>												
33	10...	↗	Movimiento de aires acondicionados edificio c	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17												
34	10...	↗	Modificacion de ingenieria por trabajos no real	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17												
35	10...	↗	Instalacion Canalizacion y Cableado CC	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/17												
36	90%	↗	Instalacion Canalizacion y Cableado CA	10 días	mié 13/12/17	mar 26/12/17												
37	10...	↗	Montaje Inversores	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17												
38	50%	↗	Montaje Rele Potencia Inversa	3 días	mié 03/01/18	vie 05/01/18												
39	10...	↗	Conexión de Inversores	7 días	jue 14/12/17	vie 22/12/17												
40	0%	↗	Pruebas de Conexión y Entrega de Obra	6 días	vie 05/01/18	vie 12/01/18												
41	70%	→	Tramitacion T1	10 días	mié 13/12/17	mar 26/12/17												

Tareas críticas		Tarea manual		Hito de línea base		Tareas externas	
División crítica		solo el comienzo		Hito		Hito externo	
Progreso de tarea crítica		solo fin		Progreso del resumen		Tarea inactiva	
Tarea		solo duración		Resumen		Hito inactivo	
División		Línea base		Resumen manual		Resumen inactivo	
Progreso de tarea		División de la línea base		Resumen del proyecto		Fecha límite	