

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 oct '17		22 oct '17		12 nov '17		03 dic '17		24 dic '17		14 ene '18		04 feb '18		25 feb '18		18 mar '18		08 abr '18		29 abr '18		20 may '18		10 ju					
						24	02	10	18	26	03	11	19	27	05	13	21	29	06	14	22	30	07	15	23	03	11	19	27	04	12	20	28	06	14
1	1	Implementación Proyecto PTSP Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente	167.5 días	mar 24-10-17	jue 14-06-18																														
2	1.1	Obra Preliminares	88 días	mar 24-10-17	jue 22-02-18																														
3	1.1.1	Notificación adjudicación	0 días	mar 24-10-17	mar 24-10-17																														
4	1.1.2	Firma contrato	40 días	mar 24-10-17	lun 18-12-17																														
5	1.1.3	Importación de equipos principales	40 días	mar 28-11-17	lun 22-01-18																														
6	1.1.4	Visita terreno para ingeniería de detalle	1 día	mié 08-11-17	mié 08-11-17																														
7	1.1.5	Entrega Ingeniería de Detalle	15 días	lun 04-12-17	vie 22-12-17																														
8	1.1.6	Revisión Ingeniería de Detalle	39 días	lun 25-12-17	jue 15-02-18																														
9	1.1.7	Entrega de terreno	1 día	vie 16-02-18	vie 16-02-18																														
10	1.1.8	Preparación documentación administrativa obra	4 días	lun 19-02-18	jue 22-02-18																														
11	1.1.9	Traslados materiales a obra	2 días	vie 16-02-18	mar 20-02-18																														
12	1.2	Trabajos En Terreno	39.5 días	mié 21-02-18	mar 17-04-18																														
13	1.2.1	Trabajos techo Hormigón	13 días	mié 21-02-18	vie 09-03-18																														
14	1.2.1.1	Trazado techo en techos	1 día	mié 21-02-18	mié 21-02-18																														
15	1.2.1.2	Instalación lastres	4 días	jue 22-02-18	mar 27-02-18																														
16	1.2.1.3	Montaje Estructura en techos hormigón	2 días	mié 28-02-18	jue 01-03-18																														
17	1.2.1.4	Montaje de Paneles Solares	2 días	jue 01-03-18	vie 02-03-18																														
18	1.2.1.5	Montaje escalera gatera	2 días	lun 05-03-18	mar 06-03-18																														
19	1.2.1.6	Montaje Pasarela transito	3 días	lun 05-03-18	mié 07-03-18																														
20	1.2.1.7	Fabricación y Montaje Piso Técnico en terreno	5 días	lun 05-03-18	vie 09-03-18																														
21	1.2.2	Montaje de medidas de seguridad	5 días	lun 12-03-18	vie 16-03-18																														
22	1.2.2.1	Instalación cuerda de vida y medidas de seguridad techumbre taller mecánico	5 días	lun 12-03-18	vie 16-03-18																														
23	1.2.3	Montaje Sistema techumbre taller	21.5 días	lun 19-03-18	mar 17-04-18																														
24	1.2.3.1	Montaje estructura de montaje	2 días	lun 19-03-18	mar 20-03-18																														
25	1.2.3.2	Montaje de Paneles Solares	3 días	mié 21-03-18	vie 23-03-18																														
26	1.2.3.3	Montaje Canalización DC	2 días	lun 26-03-18	mar 27-03-18																														
27	1.2.3.4	Cableado DC en paneles	4 días	mié 28-03-18	lun 02-04-18																														
28	1.2.3.5	Montaje inversor 50 KW en taller	0.5 días	mar 03-04-18	mar 03-04-18																														
29	1.2.3.6	Conexión Strings a Inversor	1 día	mar 03-04-18	mié 04-04-18																														
30	1.2.3.7	Montaje Tablero FV y Tablero Comunicaciones	2 días	mié 04-04-18	vie 06-04-18																														
31	1.2.3.8	Canalización AC Inversores a Tablero FV	2 días	mié 04-04-18	vie 06-04-18																														
32	1.2.3.9	Cableado AC inversores a Tablero FV	1 día	vie 06-04-18	lun 09-04-18																														
33	1.2.3.10	Pruebas y mediciones cableado AC	0.5 días	lun 09-04-18	lun 09-04-18																														
34	1.2.3.11	Canalización AC Tablero FV a Tablero Conexión	0.5 días	mar 10-04-18	mar 10-04-18																														
35	1.2.3.12	Cableado AC Tablero FV a Sala Eléctrica	0.5 días	mar 10-04-18	mar 10-04-18																														
36	1.2.3.13	Conexión Sistema a barra sistema eléctrico	0.5 días	mié 11-04-18	mié 11-04-18																														
37	1.2.3.14	Puesta en marcha	1 día	mié 11-04-18	jue 12-04-18																														
38	1.2.3.15	Configuración sistema de monitoreo	3 días	jue 12-04-18	mar 17-04-18																														
39	1.3	Tramitación administrativa	54 días	jue 29-03-18	mié 13-06-18																														
40	1.3.1	Solicitud documentación administrativa para contrato	10 días	jue 29-03-18	jue 12-04-18																														
41	1.3.2	Tramitación TE4	15 días	jue 12-04-18	jue 03-05-18																														
42	1.3.3	Conexión planta solar	15 días	mié 23-05-18	mié 13-06-18																														
43	1.3.4	Recepción definitiva obras	0 días	mié 13-06-18	mié 13-06-18																														
44	1.4	Revisión Ministerio y SEC	23 días	jue 03-05-18	mar 05-06-18																														
45	1.4.1	Correcciones inspección Ministerio	14 días	jue 03-05-18	mié 23-05-18																														
46	1.4.2	Correcciones inspección SEC	9 días	mié 23-05-18	mar 05-06-18																														
47	1.5	Capacitación	1 día	mié 13-06-18	jue 14-06-18																														
48	1.5.1	Capacitación de entrega proyecto	1 día	mié 13-06-18	jue 14-06-18																														