

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart Timeline																	
						01 marzo 25-02	11-03	01 abril 25-03	08-04	01 mayo 22-04	06-05	20-05	01 junio 03-06	17-06	01 julio 01-07	15-07	01 agosto 29-07	12-08	01 septiembre 26-08	09-09			
1	➤	CONTRATO PROYECTO FOTOVOLTAICO LICEOS REGION DE BIO BIO - 115 KW	110 días	jue 22-03-18	mié 22-08-18																		
2	➤	Fecha Orden de Compra	1 día	vie 16-03-18	vie 16-03-18																		
3	➤	Fecha Inicio de Contrato (Aceptacion OC)	1 día	jue 22-03-18	jue 22-03-18																		
4	➤	Montaje Planta Fotovoltaica (120 días)	87 días	jue 22-03-18	vie 20-07-18																		
5	➤	Fecha término de contrato (vigencia 180 días)	129 días	jue 22-03-18	mar 18-09-18																		
6	➤	Actividades de Ingeniería	20 días	jue 22-03-18	mié 18-04-18																		
7	➤	Entrega de Ingeniería	1 día	mié 28-03-18	mié 28-03-18																		
8	➤	Revisión Final de Ingeniería	5 días	mié 28-03-18	mar 03-04-18																		
9	➤	Correcciones de Ingeniería	4 días	jue 29-03-18	mar 03-04-18																		
10	➤	Aprobación de Ingeniería	1 día	vie 06-04-18	vie 06-04-18																		
11	➤	Montaje Planta Fotovoltaica	60 días	lun 09-04-18	vie 29-06-18																		
12	➤	Entrega de Terreno	2 días	jue 19-04-18	vie 20-04-18																		
13	➤	Logística de Inicio y Traslado de materiales	8 días	lun 04-06-18	mié 13-06-18																		
14	➤	Montaje Campo Fotovoltaico Liceo Oscar Bonilla - Cabrero	15 días	lun 04-06-18	vie 22-06-18																		
15	➤	Montaje de Corriente Alterna, Tableros Fotovoltaicos y Monitoreo Liceo Oscar Bonilla	15 días	lun 11-06-18	vie 29-06-18																		
16	➤	Montaje Campo Fotovoltaico Liceo Industrial Los Angeles	15 días	lun 18-06-18	vie 06-07-18																		
17	➤	Montaje de Corriente Alterna, Tableros Fotovoltaicos y Monitoreo Liceo Industrial Los Angeles	15 días	lun 25-06-18	vie 13-07-18																		
18	➤	Montaje Campo Fotovoltaico Liceo Nacimiento	15 días	lun 16-07-18	vie 03-08-18																		
19	➤	Montaje de Corriente Alterna, Tableros Fotovoltaicos y Monitoreo Liceo Nacimiento	10 días	lun 23-07-18	vie 03-08-18																		
20	➤	Tramitacion proyectos en SEC	30 días	lun 30-07-18	vie 07-09-18																		
21	➤	Preparación de documentos	9 días	jue 30-08-18	mar 11-09-18																		
22	➤	Ingreso de expediente	1 día	lun 13-08-18	lun 13-08-18																		
23	➤	Revision de Antecedentes por SEC	10 días	lun 02-07-18	vie 13-07-18																		
24	➤	Aprobación SEC	1 día	lun 20-08-18	lun 20-08-18																		
25	➤	Tramitación Contrato y Conexión con Distribuidora	15 días	mar 21-08-18	lun 10-09-18																		

Proyecto: Carta Gantt Maestra
Fecha: lun 22-10-18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			