

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	21-09-2016 14:40	P	Se requiere prevencionista fijo durante todo el proceso de la obra.
	26-09-2016 18:30	R	Si.
2	21-09-2016 14:41	P	Cual sera el horario de trabajos.
	26-09-2016 18:30	R	La información será subida al portal.
3	21-09-2016 14:41	P	Existira facilidad de uso de servicios higienicos o se debe considerar baño quimico.
	26-09-2016 18:32	R	La información será subida al portal.
4	21-09-2016 14:41	P	Se destinara para ambas instalaciones un espacio o lugar para usar como bodega.
	26-09-2016 18:32	R	La información será subida al portal.
5	21-09-2016 14:44	P	Se debe realizar anexo TE4
	26-09-2016 18:32	R	El TE4 se debe realizar al finalizar la instalación y debe ser aprobado por la SEC.
6	21-09-2016 14:50	P	Cuales son las características que debe tener el piso técnico. El piso técnico debe cumplir con las indicaciones de instalación del fabricante y la
	26-09-2016 18:32	R	normativa indicada en el punto 3.7 de las bases técnicas.
7	21-09-2016 14:53	P	Es posible trabajar los fines de semana
	26-09-2016 18:32	R	La información será subida al portal.
8	21-09-2016 14:59	P	Los planos estructurales serán facilitados una vez adjudicado el proyecto.
	26-09-2016 18:32	R	Se le entregará la información disponible al oferente que resulte adjudicado. Para las perforaciones realizadas en la techumbre, favor especificar sistema de
9	21-09-2016 15:03	P	impermeabilizacion. El sistema de impermeabilización debe ser propuesto por el oferente, cumpliendo con el
	26-09-2016 18:32	R	cuadro a) del punto 8.3.1 de las bases.
10	21-09-2016 15:06	P	Se permitira el ingreso de camion para poder realizar izaje de materiales.
	26-09-2016 18:32	R	Si se permite, con previa coordinación con la contraparte del beneficiario. El calculo estructura para la instalación de sistema fotovoltaico se encuentra validado,
11	21-09-2016 15:11	P	para ambas instalaciones. El oferente que resulte adjudicado, debe realizar las respectivas memorias de cálculo,
	26-09-2016 18:32	R	indicadas en el punto 5 del RGR N°1 / 2014 de la SEC.
12	21-09-2016 15:23	P	Todo el personal debe contar con curso de trabajos en altura
	26-09-2016 18:32	R	Si.
13	21-09-2016 15:23	P	Todo el personal debe contar con exámenes de trabajo en altura
	26-09-2016 18:32	R	Si.
14	21-09-2016 15:23	P	El personal eléctrico debe ser acreditado SEC, en su totalidad o solo el Supervisor. El ingeniero eléctrico que se presente en el equipo de trabajo, debe cumplir con lo
	26-09-2016 18:32	R	exigido en el punto 8.3.1 de las bases.
15	21-09-2016 15:29	P	Se debe considerara supresor de transientes.
	26-09-2016 18:32	R	No es necesario. Las pasarelas a instalar deben contar con linea de vida o solo por el perimetro de
16	21-09-2016 16:13	P	techumbre.
	26-09-2016 18:32	R	Dependiendo de la disposición del pasillo que presente el adjudicatario, se evalúa que la cuerda de vida debe estar instalada en todos los trazados que presenten peligro de caída, y que en definitiva asegure el mantenimiento y tránsito seguro.

- | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|---|
| 17 | 21-09-2016 16:51
26-09-2016 18:32 | P
R | Entedemos que el horario de trabajo sera el normal (09:00 a 18:00) en ambos edificios.
La información será subida al portal. |
| 18 | 21-09-2016 16:51
26-09-2016 18:32 | P
R | Entedemos que se dara espacio para el almacenamiento de equipos y herramientas.
La información será subida al portal. |