		V	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
	Carta Gantt Proyecto FV Hospital El Pino	30-dic-16	20-feb-17	21-feb-17	22-feb-17	23-feb-17	24-feb-17	25-feb-17	26-feb-17	27-feb-17	28-feb-17	01-mar-17	02-mar-17	03-mar-17	04-mar-17	05-mar-17	06-mar-17	07-mar-17	08-mar-17	09-mar-17	10-mar-17	11-mar-17	12-mar-17	13-mar-17	14-mar-17	15-mar-17	16-mar-17	17-mar-17	18-mar-17	19-mar-17	20-mar-17	21-mar-17	22-mar-17	23-mar-17	24-mar-17	25-mar-17	26-mar-17	27-mar-17	28-mar-17	29-mar-17	30-mar-17	31-mar-17
Nº	Evento																																									
1	Firma Acta Inicio Proyecto																																									
2	Aprobación Ingeniería de detalles																																									
3	Entrega de terreno																																									
4	Movilización RRHH, Materiales y Maquinaria																																									
5	Charla Inducción técnica y de seguridad																																									
6	Instalación de líneas de vida y gateras																																									
7	Instalación de pasillos técnicos																																									
8	Suministro y acoplo de insumos FV																																									
9	Preparación obra/limpieza																																									
10	Montaje de estructura de paneles																																									
11	Instalación de paneles																																									
12	Conexionado eléctrico de paneles																																									
13	Aterrizaje de estructuras y paneles																																									
14	Instalación de canalizaciones																																									
15	Instalación de inversores																																									
16	Instalacion de tableros FV																																									
17	Canalización control TTA a tablero FV																																									
18	Canalización comunicación inversores a central de datos																																									
19	Conexión a punto de inyección, desconexión temporal y corte general de energía																																									
20	Pruebas de operación																																									
21	Levantamiento de faena, retiro de escombros																																									
22	Ingreso tramitación TE4																																									
23	Aprobación TE4, visita fiscalizadora de la SEC																																									
24	Conexión a la red con distribuidora, F6 en obra																																									
25	Capacitación y entrega de instalación al cliente																																									
26	Fin Proyecto																																									