**PLANIFICACION INSTALACION PROYECTO FOTOVOLTAICO**

| | |
|---|---|
| Proyecto | Regimiento de Calama |
| Fecha | 15-nov |
| **Lugar** | **Calama** |

| ID | Tarea | Duración | Noviembre | | Diciembre | | | | Enero | | | | | Febrero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21-25 | 28-2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-3 | 6-10 | 13-17 |
| | | SEM | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 |
| | | sem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | Aprobacion Ingenieria de detalle | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| B | Llegada estructura | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Llegada inversores | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Llegada Paneles solares | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Cableado, bandeja, tablero | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| F | Entrega de Terreno | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Instalación de faena | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Instalación de sistema de seguridad | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Instalación pasarelas | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | LEBT | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Instalación de estructura de soporte paneles | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Instalación de paneles | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Conexión y cableado | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Instalación inversores | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Programación del sistema de monitoreo | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Limpieza general | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Puesta en marcha | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Entrega de obra | 1 | | | | | | | | | | | | | |