PLANIFICACION INSTALACION PROYECTO FOTOVOLTAICO

Proyecto	GAM
Fecha	3/11/2,015
Lugar	**Santiago**

ID	Tarea	Duración	Octubre				Novimbre				Diciembre				
			5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	1-4	7-11	14-18	21	22
		SEM	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
		sem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Llegada estructura														
B	Llegada inversores														
C	Llegada Paneles solares														
D	Cableado, bandeja, tablero														
1	Instalación de faena	1													
2	Instalación de sistema de seguridad	1													
3	Instalación pasarelas	1													
4	Instalación de estructura de soporte paneles	2													
5	Instalación de paneles	2													
6	Conexión y cableado	2													
7	Instalación inversores	1													
8	Programación del sistema de monitoreo	1													
9	Limpieza general	1													
10	Puesta en marcha	1													
11	Entrega de obra	1													